

PROGRAMA CALENDARIZADO

El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE DIÉSEL, EN EL KM. 020 + 100 DE LA CARRETERA (180) COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA, TRAMO NUEVO TEAPA – ENTRONQUE LA VENTA, MUNICIPIO DE NANCHITAL, ESTADO DE VERACRUZ.

Tiempo Actividad	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizar la limpieza superficial del área impactada y agregar el producto Abr Biotrack dol diluido sobre dicha superficie.	■															
Construir la red del sistema de aireación e inyectar aire de manera continua desde el inicio hasta el final del tratamiento.	■															
Construir la red de infiltración de insumos.	■															
Agregar agua en forma de aspersion y por la red de infiltración de insumos al suelo en tratamiento, checando la humedad hasta obtener lo deseado.	■	■	■		■	■	■		■	■	■					
Preparar y agregar por medio del sistema de infiltración de insumos, de uno en uno, los productos Humitron 60 S, Grofol L, Lobi 44 y Abr biotrack dol,	■	■	■		■	■	■		■	■	■					
Muestreo y análisis de seguimiento de la remediación en campo.			■				■				■					
Realizar muestreo final comprobatorio con presencia de personal de la AGENCIA.											■					
Al comprobar que el suelo remediado cumple con la norma ambiental, se retira la infraestructura utilizada.																■

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

