PROGRAMA DE EJECUCION POR REMEDIACION LANDFARMING				
CONCEPTOS	D E S C R I P C I O N	MESES		
No.		MES 1	MES 2	MES 3
1.00	LEVANTAMIENO TPOGRAFICO			
2.00	COLOCACION Y DESMANTELAMIENTO DE CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA ROLLIZA DE 4"Ø DE 2 MTS DE ALTURA (RENTA)			
3.00	CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL CONTAMINADO. INCLUYE DESMANTELAMIENTO AL FINAL DE LOS TRABAJOS.			
4.00	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE MATERIAL CONTAMINADO (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO) EN MATERIAL"B", PROFUNDIDAD DE 0.00M A 1.20 M. (POLIGONO ZONA 2)			
5.00	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE MATERIAL CONTAMINADO (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO) EN MATERIAL"B", PROFUNDIDAD DE 0.00 M A 2.40 M. (POLIGONO ZONA 1)			
6.00	CARGA DE MATERIAL CONTAMINADO CON AYUDA DE MAQUINARIA A LA CELDA DE TRATAMIENTO HASTA 1 KM.			
7.00	CARGA DE MATERIAL LIMPIO CON AYUDA DE MAQUINARIA A LA CELDA DE TRATAMIENTO HASTA 1 KM			
8.00	TRATAMIENTO DE MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS, MEDIANTE LA TÉCNICA DE BIORREMEDIACION			
9.00	MUESTREO FINAL PARA EL ANALISIS DE FONDO Y PAREDES DE EXCAVACIONES DONDE SE REALIZO LA EXTRACCION DE MATERIAL CONTAMINADO.			
10.00	ANALISIS PARA HIDROCARBUROS FRACCION MEDIA.			
11.00	ANALISIS PARA HIDROCARBUROS HAP´S.			
12.00	ANALISIS FISICOQUIMICS Y MICROBIOLOGICOS			
13.00	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL LIMPIO CON MAQUINARIA A ZONAS DE EXCAVACION.			
14.00	EXTENDIDO Y NIVELACION CON MAQUINARIA DE MATERIAL TRATADO, COMPACTACION CON CONTROL DE LABORATORIO. PRUEBA PROCTOR AL 80%.			