ESTUDIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUELO Y AGUA CONTAMINADOS Y TRÁMITES PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DEL CPG REYNOSA, EN REYNOSA, TAMAULIPAS	**FECHA: 22 DE MAYO DE 2019.**

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CALENDARIZADO

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PROYECTO	ESTUDIOS PARA LA AUTORIZACION DEL TRATAMIENTO DE SUELO Y AGUA CONTAMINADOS Y TRÁMITES PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DEL CPG REYNOSA
SERVICIO	VARIOS
FECHA DE INICIO: JULIO DEL 2019	FECHA DE TERMINO

NO.	ACTIVIDAD	MESES																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24
1	DELIMITACIÓN DEL ÁREA A EXCAVAR																							
2	EXCAVACIÓN EN EL ÁREA HASTA 2 M																							
3	COLOCACIÓN DEL SUELO EXCAVADO SOBRE UNA PLANCHA DE CONCRETO/LINER																							
4	VERIFICACIÓN DE LAS PAREDES Y FONDO, DEBEN DE ESTAR DENTRO DE LOS L.M.P. DE LA NOM-138																							
5	MOVIMIENTO DE SUELO CONTAMINADO - Verificar pH, olor, humedad - añadir microorganismos - realizar muestreos - añadir nutrientes																							
6	REALIZAR EL MUESTREO FINAL COMPROBATORIO																							
8	SOLICITUD DE CONCLUSION AL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN																							

ESTUDIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUELO Y AGUA CONTAMINADOS Y TRÁMITES PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DEL CPG REYNOSA, EN REYNOSA, TAMAULIPAS

FECHA: 22 DE MAYO DE 2019.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CALENDARIZADO

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PROYECTO	ESTUDIOS PARA LA AUTORIZACION DEL TRATAMIENTO DE SUELO Y AGUA CONTAMINADOS Y TRÁMITES PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DEL CPG REYNOSA
SERVICIO	VARIOS
FECHA DE INICIO: JULIO DEL 2019	FECHA DE

NO.	ACTIVIDAD	MESES																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24
1	EXCAVACION DE TRINCHERA																							
2	CONSTRUCCION DE TRINCHERA (ESTABILIZACION DE TALUDES)																							
3	COLOCACIÓN DE PIEDRA DE RIO																							
4	COLOCACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CAPA DE PIEDRA DE RIO																							
5	COLOCACIÓN, INSTRUMENTACION Y ARRANQUE DE EQUIPO DINAMICO PARA LA EXTRACCION Y ALMACENAMIENTO DE FASE LIBRE																							
6	EXTRACCIÓN DE FASE LIBRE																							
7	TRANSLADO DE RESIDUO PELIGROSO POR EMPRESA AUTORIZADA																							
8	DESMANTELAMIENTO DE TRINCHERAS Y CLAUSURA DE LA MISMA																							