Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación

REMEDIACIÓN POR BIOVENTEO AEROBIO EN EL SITIO CONTAMINADO

FASE	ACTIVIDAD	Semanas 1 (L M M J V S)	2 (L M M J V S)	3 (L M M J V S)	4 (L M M J V S)
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	■			
	Limpieza y acondicionamiento de área de tratamiento	■ ■ ■ ■ ■			
	Perforación de pozos de inyección	■ ■ ■ ■ ■ ■			
	Ramaleo de tubería y accesorios de PVC para la inyección de aire	■ ■ ■ ■ ■ ■			
	Aplicación de nutrientes		■ ■ ■ ■ ■ ■		
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)		■ ■ ■ ■ ■ ■		
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo		■ ■ ■ ■ ■ ■		
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			■ ■ ■ ■ ■ ■	
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo				■ ■ ■ ■ ■ ■
M-I	Monitoreo intermedio				■

FASE	ACTIVIDAD	Semanas 5 (L M M J V S)	6 (L M M J V S)	7 (L M M J V S)	8 (L M M J V S)
II	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	■ ■ ■ ■ ■ ■			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo		■ ■ ■ ■ ■ ■		
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			■ ■ ■ ■ ■ ■	
M-II	Monitoreo intermedio			■	
II	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo				■ ■ ■ ■ ■ ■

FASE	ACTIVIDAD	Semanas 9 (L M M J V S)	10 (L M M J V S)	11 (L M M J V S)	12 (L M M J V S)
III	Aplicación de nutrientes	■ ■ ■ ■ ■ ■			
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)	■ ■ ■ ■ ■ ■			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	■ ■ ■ ■ ■ ■			
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo		■ ■ ■ ■ ■ ■		
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo			■ ■ ■ ■ ■ ■	
M-III	Monitoreo intermedio			■	
III	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo				■ ■ ■ ■ ■ ■

	ACTIVIDAD	Semana 19
MFC	Realización de MFC	■