

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																													
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018					2019					2020					2021									
					Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ÁREA CONTRACTUAL 10 ENI MEXICO																												
2	Programación de actividades de perforación																												
3	Sáasken-1	Gerente Técnico																											
4	Estudios de riesgos someros (RS)	Gerente Técnico																											
5	Desplazamiento Taladro	Gerente Técnico																											
6	Movilización - Posicionamiento	Gerente Técnico																											
7	Comienzo perforación	Gerente Técnico																											
8	Perforación	Gerente Técnico																											
9	Cierre Temporal	Gerente Técnico																											
10	Fin perforación	Gerente Técnico																											
11	Demovilización	Gerente Técnico																											
12	Sáasil-1	Gerente Técnico																											
13	Estudios de riesgos someros (RS)	Gerente Técnico																											
14	Desplazamiento Taladro	Gerente Técnico																											
15	Movilización - Posicionamiento	Gerente Técnico																											
16	Comienzo perforación	Gerente Técnico																											
17	Perforación	Gerente Técnico																											
18	Cierre Temporal	Gerente Técnico																											
19	Fin perforación	Gerente Técnico																											
20	Demovilización	Gerente Técnico																											
21	Sfina'an (contingente)	Gerente Técnico																											
22	Estudios de riesgos someros (RS)	Gerente Técnico																											

{ŠÖŊŠÚz
łYŘdzăúŊłł

{SÖNŠÚ2
 λyŘdzăúNŲI-f
 ÓLJNŲZΞNŲI-YI-ŘŜ
 λYŁJfŜYŜyúI-Ŏłsy
 úΦ LyŦ2NŲYI-Ŏłsy
 ŁJNŲZÚŜΞλŘI-ŏI-Ų2
 Ŧ2ă I-NŲŲŲŎdzŦ2ă MMO
 ŦNŲI-ŎŎłsyŁŁ ŘŜ ŦI-
 [CΦ!Łt è MMC
 ŎdzI-NŲÚ2 ŁJŦNŲNŲI-Ŧ2
 ŘŜ ŦI- [DΦ!ŁtΦ

{SÖNŠÚ2 λyŘdzăúNŲI-f
 ÓLJNŲZΞNŲI-YI-ŘŜ
 λYŁJfŜYŜyúI-ŎłsyúΦ
 LyŦ2NŲYI-ŎłsyŁJNŲZÚŜΞλŘI-ŏI-Ų2
 Ŧ2ă I-NŲŲŲŲŎdzŦ2ă MMO ŦNŲI-ŎŎłsyŁŁ
 ŘŜ ŦI- [CΦ!Łt è MMC ŎdzI-NŲÚ2
 ŁJŦNŲNŲI-Ŧ2 ŘŜ ŦI- [DΦ!ŁtΦ

ŎNŲYI-ŘŜ ŁŠŲă2yI-
 ŦăIŎŦI-λyŦ2ŲYI-Ŏłsy/
 ŁNŲZÚŜΞŲI-ŏI-Ų2 Ŧ2ă
 I-NŲŲŲŲŎdzŦ2ă MMO ŦNŲI-ŎŎłsy
 ŁŘŜ ŦI- [CΦ!Łt è MMC
 ŁNŲYŠNŲI-Ŧ2 ŘŜ ŦI-
 [DΦ!ŁtΦ

[illegible]

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.- ANEXO III																																																				
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018												2019												2020												2021											
					Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec												
39	Desarrollar el Análisis de Riesgos en etapas de diseño conceptual, Ingeniería básica e Ingeniería de detalle, para nuevas instalaciones, cambios en la tecnología del proceso o bien previo a un desmantelamiento conforme al procedimiento pro eni mex hse 004	Director General / Gerente HSE / Director de Proyectos			Identificación de peligros y análisis de riesgos (HAZID)																																															
40	Realización de análisis de riesgo para las actividades de perforación - Sásken-1	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
41	Realización de análisis de riesgo para las actividades de cierre - Sásken-1	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
42	Realización de análisis de riesgo para las actividades de perforación - Sásken-1	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
43	Realización de análisis de riesgo para las actividades de cierre - Sásken-1	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
44	Realización de análisis de riesgo para las actividades de perforación - Sino'an (contingente)	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
45	Realización de análisis de riesgo para las actividades de abandono - Sino'an (contingente)	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
46	Actualización anual de la Evaluación de Riesgos de acuerdo al documento "pro eni mex hse 004 - int pl - rev 2: Identificación, Registro y Manejo de Riesgos HSE", junto con la emisión de un plan de acción para los riesgos más altos	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
47	Actualización anual de la Evaluación de Riesgos de acuerdo al documento "pro eni mex hse 004 - int pl - rev 2: Identificación, Registro y Manejo de Riesgos HSE", junto con la emisión de un plan de acción para los riesgos más altos	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
48	Actualización anual de la Evaluación de Riesgos de acuerdo al documento "pro eni mex hse 004 - int pl - rev 2: Identificación, Registro y Manejo de Riesgos HSE", junto con la emisión de un plan de acción para los riesgos más altos	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
49	Requerimiento 2. Las metodologías empleadas y aceptadas nacional e internacionalmente para la realización del Análisis de Riesgo corresponden a la Etapa de Desarrollo del Proyecto de que se trate.																																																			
50	Identificar los peligros asociados a las actividades con metodologías aceptadas nacional e internacionalmente como lo establece el procedimiento pro eni mex hse 004 - int pl - rev 01: Gestión de riesgos e Informe de riesgos HSE	Director General / Gerente HSE / Director de Proyectos																																																		
51	Requerimiento 3. El Regulado debe incluir los resultados de la identificación de riesgos en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencia del Proyecto.																																																			

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10 -ANEXO III																																																				
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018												2019												2020												2021											
			Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec															
52	En base a los resultados de la identificación de riesgos, se actualizaron e incluyeron estos resultados en los procedimientos: pra enl mex hse 007 Estrategia de Respuesta a Emergencias; pra enl mex hse 008 Plan de Respuesta a Emergencias	Gerente HSE	{SÖNŠÜ2 İyŔdzäÜNNA İ- f ÓLJN23NUI-Yİ-ŔS Yİ-ŔS λYŁİfŠYŠ yŪİ-ÖŁsyŪ ŁyŦ2NŪYİ- ÖŁsy ŁJN2ÜS3İŔ İ-Öİ-22 f2ă İ-NŪNÖdzŦ2ă MMO ŦNŪİ-ÖÖŁsy LLŔŠŦİ- [CÇ!Łt è MMC Ödzİ-NŪ2 ŁJŦNŪNİ-Ŧ2 ŔŠŦİ- [DÇ!Łtø																																																	
53	Emisión del documento "pra enl mex hse 007 - Int Director General pl - rev 02: Estrategia de respuesta a emergencias"	Director General																																																		
54	Emisión del documento "pra enl mex hse 008 - Int Director General pl - rev 02: Plan de respuesta a emergencias"	Director General																																																		
55	Requerimiento 4. El Regulado debe establecer y documentar la atención y seguimiento de acciones y recomendaciones derivadas de Análisis de Riesgos incluyendo las medidas de mitigación, prevención y control para la reducción de los riesgos identificados.																																																			
56	La atención y seguimiento de acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de riesgos se realiza mediante el Plan de Acción que se genere vinculado al análisis de riesgo	Director General / Gerente de Operaciones / Gerente de Perforación																																																		
57	Dar seguimiento a la ejecución de las acciones establecidas en el Plan de Acción vinculado al análisis de riesgo	Gerente de HSE																																																		
58	Realizar la Revisión Anual de Resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento "pra enl mex hse 015 - Int. m- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección"	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
59	Realizar la Revisión Anual de Resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento "pra enl mex hse 015 - Int. m- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección" 1	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
60	Realizar la Revisión Anual de Resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento "pra enl mex hse 015 - Int. m- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección" 2	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
61	Requerimiento 5. El Regulado debe documentar los indicadores, programas y planes que sean resultado de la atención a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgo.																																																			
62	Documentar los indicadores, programas y planes requeridos para las acciones y recomendaciones de los análisis de riesgos conforme lo establecido en el procedimiento pra enl mex hse 001-Int-pl rev 01 Objetivos y Metas HSE y Monitoreo de Cumplimiento	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																		
63	Requerimiento 5. El Regulado debe identificar las oportunidades para reducir los riesgos identificados, con base en la jerarquía de control y establecer las medidas de mitigación, prevención y control, considerando los requisitos legales y otros suscritos																																																			

{SÖNŠÜ2 İyŔdzäÜNNA İ- f ÓLJN23NUI-Yİ-ŔS Yİ-ŔS λYŁİfŠYŠ yŪİ-ÖŁsyŪ ŁyŦ2NŪYİ- ÖŁsy ŁJN2ÜS3İŔ İ-Öİ-22 f2ă İ-NŪNÖdzŦ2ă MMO ŦNŪİ-ÖÖŁsy LLŔŠŦİ- [CÇ!Łt è MMC Ödzİ-NŪ2 ŁJŦNŪNİ-Ŧ2 ŔŠŦİ- [DÇ!Łtø

{SÖNŠÜ2 İyŔdzäÜNNA İ- f ÓLJN23NUI-Yİ-ŔS Yİ-ŔS λYŁİfŠYŠ yŪİ-ÖŁsyŪ ŁyŦ2NŪYİ- ÖŁsy ŁJN2ÜS3İŔ İ-Öİ-22 f2ă İ-NŪNÖdzŦ2ă MMO ŦNŪİ-ÖÖŁsy LLŔŠŦİ- [CÇ!Łt è MMC Ödzİ-NŪ2 ŁJŦNŪNİ-Ŧ2 ŔŠŦİ- [DÇ!Łtø

CHNYİ R TİAİİ İY İNİÜSİİİ İNİÜİİİİİ İRS İİ İNİYİSİ İİ

Página 4

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10 -ANEXO III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018				2019				2020				2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
64	Identificar oportunidades para reducir los riesgos identificados, considerando requisitos legales y otros considerando los procedimientos pro eni mex hse 004 -int pl - rev 01: Gestión de riesgos e Informe de riesgos HSE y pro eni mex hse 003-int pl rev 0	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																									
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018				2019				2020				2021								
			Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
108	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 18	Gerente HSE																							
109	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 19	Gerente HSE																							
110	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 20	Gerente HSE																							
111	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 21	Gerente HSE																							
112	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 22	Gerente HSE																							
113	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 23	Gerente HSE																							
114	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 24	Gerente HSE																							
115	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 25	Gerente HSE																							
116	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 26	Gerente HSE																							
117	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 27	Gerente HSE																							
118	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 28	Gerente HSE																							
119	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 29	Gerente HSE																							
120	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 30	Gerente HSE																							
121	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 31	Gerente HSE																							
122	Establecer el programa de las acciones necesarias para la atención de los hallazgos identificados	Gerente HSE																							
123	XIII. Metas, Objetivos e Indicadores																								
124	Requerimiento 1. El Regulado debe establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con su política, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables y otros suscritos, los resultados de la evaluación de los Aspectos Ambientales y riesgos.																								
125	Emisión documento pro enf mex hse 001-int-pl rev 01 Objetivos y Metas HSE y Monitoreo de Cumplimiento	Director General Gerente HSE																							
126	Identificar, proponer y definir los objetivos y metas HSE 2019 conforme al pro enf mex hse 001-int-pl rev 01 Objetivos y Metas HSE y Monitoreo de Cumplimiento	Director General Gerente HSE																							
127	Identificar, proponer y definir los objetivos y metas HSE 2020 conforme al pro enf mex hse 001-int-pl rev 01 Objetivos y Metas HSE y Monitoreo de Cumplimiento	Director General Gerente HSE																							

{ŠŎŇŠŮŽ ŁŸŘdzăúŇŁŁ

[illegible]

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																										
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018				2019				2020				2021									
			Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic
149	Realizar y aprobar el Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección - 2020	Director General / Gerente HSE																								
150	Realizar y aprobar el Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección - 2021	Director General / Gerente HSE																								
151	Requerimiento 2. Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, delimitados en el tiempo y deben ser establecidos de acuerdo a los diferentes niveles de la organización.																									
152	Medir, delimitar y establecer los objetivos en el Plan Cuadrilateral de HSE. El Plan de HSE a 4 años consta de dos secciones: la sección cualitativa y la cuantitativa, y se envía a Eni upstream de forma anual.	Director General / Gerente HSE																								
153	Realizar y emitir el Plan Cuadrilateral de HSE de Objetivos y metas de acuerdo al documento "pro eni max hse 001 - int pl - rev 01: Objetivos, Metas HSE y Monitoreo de Cumplimiento"	Director General / Gerente HSE																								
154	Realizar el reporte Eni upstream - 2019	Director General / Gerente HSE																								
155	Realizar el reporte Eni upstream - 2020	Director General / Gerente HSE																								
156	Realizar el reporte Eni upstream - 2021	Director General / Gerente HSE																								
157	Ingresar los datos de Objetivos Cuantitativos de HSE en SHERPA (http://sherpa.eni.it), como un conjunto de "indicadores básicos de HSE", siguiendo la directriz de Eni spa "Instrucciones para el objetivo cuantitativo 4p de HSE", y la HSE OPEX y otros	Director General / Gerente HSE																								
158	Compilar y evaluar mensualmente los datos de desempeño en materia de HSE (SHERPA REPORTING)	Director General / Gerente HSE																								
191	Definir y aprobar las acciones correctivas y/o actualización de objetivos HSE	Director General / Gerente HSE																								
192	Definir y aprobar las acciones correctivas y/o actualización de objetivos HSE 2019	Director General / Gerente HSE																								
193	Definir y aprobar las acciones correctivas y/o actualización de objetivos HSE 2020	Director General / Gerente HSE																								
194	Definir y aprobar las acciones correctivas y/o actualización de objetivos HSE 2021	Director General / Gerente HSE																								
195	Requerimiento 3. El Regulado debe considerar, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su integración dentro de los procesos del Proyecto.																									
196	Considerar en el Plan de HSE a 4 años: los objetivos de HSE específicos; la planeación de las actividades; las funciones involucradas y sus responsabilidades; tiempos y recursos; programas de verificación/auditoría; programas de certificación, si los hay	Director General / Gerente HSE																								

{ŠÖŊŠÚŽ ŶŦŦdzăŭŊŶŦŦŦ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018												2019												2020												2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
197	Requerimiento 4. Establecer indicadores para evaluar su desempeño en las materias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, considerando entre otros los apartados a), b) y c)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

{SÖNİŞÚ2 λyŘdzăÚNĬĬ-f óLJNĬ2EĬNĬ-YĬ- ŘŜ
 λYĬJfŜYŜyŭĬ-Ŏłɤyŭφ LyŦ2NĬYĬ-Ŏłɤy
 LJNĬ2ÚŜEĬĬŘĬ- ōĬ-ɤ2 f2ă Ĭ-NŬĬNŎdzf2ă MMO
 ɤNĬĬ-ŎŎłɤyŭLL ŘŜ fĬ- [Cφ! Lt è MMC ŎdzĬ-NŬÚ2
 LJŦNĬNĬĬ-Ŧ2 ŘŜ fĬ- [Dφ! Lt φ

{SÖNİŞÚ2 λyŘdzăÚNĬĬ-f óLJNĬ2EĬNĬ-YĬ- ŘŜ
 λYĬJfŜYŜyŭĬ-Ŏłɤyŭφ LyŦ2NĬYĬ-Ŏłɤy
 LJNĬ2ÚŜEĬĬŘĬ- ōĬ-ɤ2 f2ă Ĭ-NŬĬNŎdzf2ă MMO
 ɤNĬĬ-ŎŎłɤyŭLL ŘŜ fĬ- [Cφ! Lt è MMC
 ŎdzĬ-NŬÚ2 LJŦNĬNĬĬ-Ŧ2 ŘŜ fĬ- [Dφ! Lt φ

ŎNŬYĬ- ŘŜ ŬŜă2yĬ-
 ɤăĬŎĬ-ŬŦ2ŬYĬŦŎŬy/
 ŬN2ŬŜĬĬŘĬ- ōĬ2 f2ă
 Ĭ-NŬŎdzf2ă MMO ɤNĬŎŎŬy/
 Ĭ ŘŜ fĬ- [Cφ! Lt è MMC
 ŬNŬYŬĬŬNŬŦ2 ŘŜ fĬ-
 [Dφ! Lt φ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018												2019												2020												2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
223	Implementar la matriz de capacitación 2021	Gerente HRO / Gerente HSE			Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
224	Realizar, monitorear y actualizar el plan de capacitación 2019	Gerente HRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III									
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018	2019	2020	2021	
238	Verificar la eficacia de los cursos al personal mediante entrevistas, o mediante la evaluación continua durante las actividades laborales diarias.	Gerente HSE			Jan FebMar/Apr/May/June/Jul/Aug/Sep/Oct/Nov/Dec	Jan FebMar/Apr/May/June/Jul/Aug/Sep/Oct/Nov/Dec	Jan FebMar/Apr/May/June/Jul/Aug/Sep/Oct/Nov/Dec	Jan FebMar/Apr/May/June/Jul/Aug/Sep/Oct/Nov/Dec	
239	Requerimiento 6. Desarrollar e implementar documento(s) para determinar la competencia del personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y el mantenimiento del personal ya Ingresado, contratistas y subcontratistas.								
240	Emitir las constancias de aprobación de entrenamientos por parte del facilitador	Director General / Gerente HSE							
241	Realizar la evaluación de competencias del personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y mantenimiento del personal ya Ingresado previo al ingreso durante el proceso de reclutamiento	Gerente HRO / Gerentes de Línea							
242	Realizar la evaluación de competencia de los contratistas, prestadores de servicios y proveedores con base en pro eni mex hse 006 -int pl - rev 02: Capacitación y Comunicación en materia de HSE y pro eni mex hse 005 -int.lo rev01 - Manejo HSE de Co	Gerente de Perforación							
243	XXV. Comunicación, Participación y Consulta								
244	Requerimiento 1. El Regulado debe comunicar y difundir en materia de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, considerando los diferentes niveles de la organización y a contratistas, los resultados de la operación de su Sistema								
245	Comunicar y difundir a los diferentes niveles los resultados de la operación del Sistema de Administración conforme el procedimiento "pro eni mex hse 006 -int pl - rev 02: Capacitación y Comunicación en materia de HSE"	Gerente HSE							
246	Comunicar internamente los resultados de la operación del sistema a través de: Comité de HSE; Inducción HSE; tablero de avisos/por correo electrónico/en la Intranet y Tarjeta de Observaciones de HSE.	Gerente HSE							
247	Comunicar a los externos, los resultados de la operación del sistema a través de: reuniones en materia de HSE, Inducciones a la HSE, Informes de Gerentes de Línea HSE, gestión de no conformidades para reclamaciones	Director General / Gerente HSE / Gerentes de Línea							
248	Requerimiento 2. Comunicar al Interior de la organización los apartados a) al i).								
249	Mantener actualizado al personal de Eni México con respecto a toda la información correspondiente a HSE mediante correos electrónicos, tableros de avisos, portal web, Comité de HSE, Inducciones y reuniones de HSE	Gerente HSE							
250	Comunicar los informes en materia de HSE, la expedición/ cambios de los elementos del HSE (MS) de la Política de HSE, los minutos de las reuniones mensuales en materia de HSE, lecciones aprendidas de incidentes/accidentes, las evaluaciones de riesgos	Gerente HSE							

{SÖNŠÚZ λyŘdzăúNŮI-f óLJNJZƏNJ-YI- ŘŠ
 λY LJfŠYŠyúI-ÖλsyŮφ LyfZNJYI-Öλsy
 LJNJZŮŠƏλŘI- ōI-əZ fZă I-NJŮNÖdzfZă MMO
 FNJ-I-ÖÖλsyLL ŘŠ fI- [Cφ! Lt è MMC
 ÖdzI-NJŮZ LJf NJNJ-I-fZ ŘŠ fI- [Dφ! Lt φ

{SÖNŠÚZ λyŘdzăúNŮI-f óLJNJZƏNJ-YI-
 ŘŠ λY LJfŠYŠyúI-ÖλsyŮφ
 LyfZNJYI-Öλsy LJNJZŮŠƏλŘI- ōI-əZ
 fZă I-NJŮNÖdzfZă MMO FNJ-I-ÖÖλsyLL
 ŘŠ fI- [Cφ! Lt è MMC ÖdzI-NJŮZ
 LJf NJNJ-I-fZ ŘŠ fI- [Dφ! Lt φ

CINVI- RS UŠia2yI-
 TŮaŮI- IyŮ2NŮYI-Ůsy
 LJNJZŠƏλŘI- ōI-əZ fZă
 I-NJŮNÖdzfZă MMO FNJ-I-ÖÖλsy
 I- RS fI- [Cφ! Lt è MMC
 LJNJYŠU LJNJfZ ŘŠ fI-
 [Dφ! Lt φ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN EN MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018				2019				2020				2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
251	Comunicar a la organización requisitos legales y otros, cumplimiento de objetivos y metas, resultados auditorías Internas-externas, resultados evaluación del desempeño HSE, revisión de resultados y acciones	Gerente HSE	{ŠÖŃJŠÚž	λyŘdzăŭŃJλ	I-f																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

CŃY I-ŘŠ LŠăžyŤ
ŤăŃŎH IyŤŷY IŎŷy
LŃJŭžŤŃ I-Ŏ I-žž fžă
I-ŃJŭžŤŃ MMO ŤŃŎŎŷy
L ŘŠ fI- [Cφ! Lt è MMC
LŃYŤŃ LŃYŤŢŢ ŘŠ fI-
[Dφ! Lt φ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III				
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
			2018	2019
			JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOct	

{ŠÖNJŠÚ2 λYŘdzăúNJA I-f ÓLJNJ2EJNJI-YI-ŘŠ
λYŁJfŠYŠYŮI-ŌŁZYŮΦ ŁYŁJfŠY ŁJNJ2ÚŠEŁŘI-
ŌI-ŲZ f2ă I-NJŮNŌdzf2ă MMO FNJ-ŌŌŁZY ŁŁ ŘŠ fI-
[CΦ!Lt è MMC ŌdzI-NJŮ2 LJŁ NJNJ I-ŁZ ŘŠ fI- [DΦ!LtΦ

{ŠÖNJŠÚ2 λYŘdzăúNJA I-f
ÓLJNJ2EJNJI-YI-ŘŠ
λYŁJfŠYŠYŮI-ŌŁZYŮΦ
ŁYŁJfŠY ŁJNJ2ÚŠEŁŘI-
ŌI-ŲZ f2ă I-NJŮNŌdzf2ă
MMO FNJ-ŌŌŁZY ŁŁ ŘŠ fI- [CΦ!Lt è
MMC ŌdzI-NJŮ2 LJŁ NJNJ I-ŁZ ŘŠ fI-
[DΦ!LtΦ

{ŠÖNJŠÚ2 λYŘdzăúNJA I-f
ÓLJNJ2EJNJI-YI-ŘŠ
λYŁJfŠYŠYŮI-ŌŁZYŮΦ
ŁYŁJfŠY ŁJNJ2ÚŠEŁŘI- ŌI-ŲZ
f2ă I-NJŮNŌdzf2ă MMO FNJ-ŌŌŁZY ŁŁ
ŘŠ fI- [CΦ!Lt è MMC ŌdzI-NJŮ2
LJŁ NJNJ I-ŁZ ŘŠ fI- [DΦ!LtΦ

ŁYŁJfŠY ŁJNJ2ÚŠEŁŘI-
ŌI-ŲZ f2ă I-NJŮNŌdzf2ă
MMO FNJ-ŌŌŁZY ŁŁ ŘŠ fI- [CΦ!Lt è MMC
ŌdzI-NJŮ2 LJŁ NJNJ I-ŁZ ŘŠ fI-
[DΦ!LtΦ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018												2019												2020												2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
294	Identificar y categorizar las sustancias y residuos sólidos	Gerente de Perforación/ Gerente HSE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																																																				
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018												2019												2020												2021											
			an	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec														
281	XXVII. Mejores Prácticas y Estándares																																																			
282	Requerimiento 1. El Regulado debe diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar sus instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a su Proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas...																																																			
283	Diseñar, construir, operar, mantener e Inspeccionar las instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo lo relativo al proyecto, utilizando normas, códigos, estándares y regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel Internacional	Gerente de Perforación																																																		
284	Mantener actualizado Estado de la normatividad, regulaciones, códigos, estándares o prácticas de Ingeniería aceptadas, nacionales o internacionales, utilizadas y aplicables para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e Inspección de las instal	Director General/ Gerente Legal/ Gerente HSE																																																		
285	Requerimiento 2. El Regulado debe asegurarse que el equipo y sus instrumentos, las refacciones y partes de repuesto que utilizará durante el Proyecto son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera...																																																			
286	Asegurar que el equipo, instrumentos, refacciones y partes de repuesto usados son fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados con base a códigos, estándares, regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel Internacional mediante pro pr 01 eni Mexico rd	Gerente de Perforación																																																		
287	Requerimiento 3. El Regulado debe integrar, conservar y mantener actualizado un paquete de Información de la tecnología y la seguridad relativa al Proyecto que desarrolla, incluyendo los apartados a), b) y c).																																																			
288	El paquete de información de la tecnología y seguridad del proyecto se integra, conserva y mantiene actualizado en la Intranet durante toda la vida del proyecto	Gerente de Perforación																																																		
289	Incluir en el paquete de información de la tecnología y la seguridad del proyecto, los materiales peligrosos en todas sus etapas, filosofía de operación e información de equipo mediante el pro eni mex hse 014-omb la-Plan de manejo y el pro eni mex hse 003	Gerente Técnico/ Gerente de Perforación																																																		
290	Emitir el documento "pro eni mex hse 014 - omb la - rev 01: Plan de manejo de sustancias y desechos sólidos"	Director General/ Gerente HSE/ Gerente del Proyecto																																																		
291	Preparar un Plan específico de gestión de residuos para el proyecto	Gerente HSE																																																		
292	Implementar el proceso de minimización de sustancias y residuos sólidos.	Gerente de Perforación/ Gerente HSE																																																		
293	Identificar la legislación aplicable	Gerente Legal/ Gerente HSE																																																		

{ŜÖŊŜÛZ λyŘdzăúNŲλ I-ŧ ÓLJŊZƏŊI-YI-ŘŜ ÓLJŊZƏŊI-YI-ŘŜ λYŁJŧŜYŜyúI-ŎλŧyŮŁYŧZŊYI-ŎλŧyŮLJŊZŮŜƏλŘI-ŎI-ŧZ f2ă I-NŲŲŲŎdzŧf2ă MMO ŧŊI-ŎŎλŧyŮLL ŘŜ ŧI- [Cŧ!L è MMC ŎdzI-NŲŲZ LJŧŊŊŊI-ŧZ ŘŜ ŧI- [Dŧ!Ltŧ

{ŜÖŊŜÛZ λyŘdzăúNŲλ I-ŧ ÓLJŊZƏŊI-YI-ŘŜ λYŁJŧŜYŜyúI-ŎλŧyŮŁYŧZŊYI-ŎλŧyŮLJŊZŮŜƏλŘI-ŎI-ŧZ f2ă I-NŲŲŲŎdzŧf2ă MMO ŧŊI-ŎŎλŧyŮLL ŘŜ ŧI- [Cŧ!L è MMC ŎdzI-NŲŲZ LJŧŊŊŊI-ŧZ ŘŜ ŧI- [Dŧ!Ltŧ

Página 17

{SÖNJŜÛZ λyŘdzăúNŲλ I-ŧ
ÓLJNJZƏNJ I-YI-ŘŜ
λYŁJŧŜY ŜyúI-Ŏλ
ŧyŧZŲY I-Ŏλ
ŲY LŲJNJZŮŜƏλŘI-
ŎI-ŧZ f2ă I-NŲŲŲŲŎdzŧf2ă MMO
ŧNJ I-ŎŎλ
ŲY LL ŘŜ ŧI- [Cŧ!Lt
è MMC Ŏdz I-NŲŲZ LJŧ
ŲY
ŘŜ ŧI- [Dŧ!Ltŧ

{SÖNJŜÛZ λyŘdzăúNŲλ I-ŧ ÓLJNJZƏNJ I-YI-ŘŜ
λYŁJŧŜY ŜyúI-Ŏλ
ŲY LŲJNJZŮŜƏλŘI-
ŎI-ŧZ f2ă I-NŲŲŲŲŎdzŧf2ă MMO
ŧNJ I-ŎŎλ
ŲY LL ŘŜ ŧI- [Cŧ!Lt
è MMC Ŏdz I-NŲŲZ LJŧ
ŲY
ŘŜ ŧI- [Dŧ!Ltŧ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III												
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018	2019	2020	2021				
312	Requerimiento 2. Los contratistas que participen o ejecuten actividades de alto riesgo, deben conocer y ejecutar los procedimientos del Regulado u homologar los suyos con los del mismo para practicarlos de la igual manera				JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec	JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec	JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec	JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec				
313	Asegurar que los contratistas, prestadores de servicios y proveedores que ejecuten actividades de alto riesgo, conozcan y ejecuten los procedimientos de Eni México mediante el pro eni mex hse 017-sec io-rev 01 Sistema de Permisos de Trabajo	Gerente de Procu										
314	Requerimiento 3. El Regulado debe contar con un mecanismo para la planeación y autorización de trabajos de alto riesgo, con análisis y verificación de condiciones de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente											
315	Emitir el documento pro eni mex hse 017-sec io-rev 01 Sistema de Permisos de Trabajo	Director General										
316	Implementar procedimiento pro eni mex hse 017-sec io-rev 01 Sistema de Permisos de Trabajo	Gerente de Perforación										
317	Requerimiento 4. El Regulado debe contar con un mecanismo para ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos. El análisis debe ejecutarse tanto por el personal interno como por los contratistas que participan en la planeación, programación y ejecución											
318	Implementar procedimiento "pro eni mex hse 017-sec io-rev 01 Sistema de Permiso de trabajo" y el formato pro eni mex hse 017-sec io-rev 01 att_A Formatos Permiso de trabajo para ejecutar los análisis de seguridad en los trabajos	Gerente HSE / Gerente de Perforación										
319	Alinear los procedimientos de los contratistas al procedimiento pro eni mex hse 017-sec io-rev 01 Sistema de Permiso de trabajo y el formato pro eni mex hse 017-sec io-rev 01 att_A Formatos Permiso de trabajo.	Gerente HSE / Gerente de Perforación										
320	Realizar los análisis de trabajo tanto por el personal interno como por los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizando el procedimiento	Gerente HSE / Gerente de Perforación										
321	Requerimiento 5. El Regulado debe administrar, documentar y comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, variables del proceso, tecnología...											
322	Administrar, documentar y comunicar cambios temporales o definitivos, siguiendo la directiva del epi sg hse 023 ups r01 Gestión de Cambios (GdC)	Gerente de Perforación										

{SÖNŠÚZ λYŘdzăúNŲ I-f ÓLJNŲZƏN I-Y I- ŘŠ
 λY LJfŠY ŠYŲ I-Öł 5YŲ LYfZNŲY I-Öł 5Y
 LJNŲZŲŠƏłŘ I- ō I-22 fZă I-NŲŲŲdzfZă MMO
 FNŲ I-ÖÖł 5Y LL ŘŠ f I- [C¢! Lt è MMC Ųdz I-NŲZ
 LJł NŲN I-fZ ŘŠ f I- [D¢! Lt ¢

{SÖNŠÚZ λYŘdzăúNŲ I-f ÓLJNŲZƏN I-Y I- ŘŠ
 λY LJfŠY ŠYŲ I-Öł 5YŲ LYfZNŲY I-Öł 5Y
 LJNŲZŲŠƏłŘ I- ō I-22 fZă I-NŲŲŲdzfZă MMO FNŲ I-ÖÖł 5Y LL
 ŘŠ f I- [C¢! Lt è MMC Ųdz I-NŲZ
 LJł NŲN I-fZ ŘŠ f I- [D¢! Lt ¢

Mecanismo: procedimientos contratistas

QNYI RS ŲŠăzyI
 FNŲŲ LYfZYI ŠSY
 ŲZŠŠŲŲ ŲI2 2ă
 NŲŲdză MMO FNŲŲ
 LYfZNŲY I-Öł 5Y
 LYfZNŲY I-Öł 5Y
 LYfZNŲY I-Öł 5Y

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																											
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018				2019				2020				2021										
			Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
323	Requerimiento 6. Ejecutar la verificación de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores...																										
324	Ejecutar la verificación de seguridad industrial y operativa, y de protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, con reparaciones o modificaciones mayores de acuerdo a la directriz EnI, Estrategia de pre-arranque & puesta en mar	Gerente HSE/Gerente de Perforación																									
325	Requerimiento 7. Establecer en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se regulara revisar los documentos para garantizar su actualización y correspondencia...																										
326	Realizar la revisión de los documentos operativos para la ejecución de las actividades como resultado de los análisis de riesgo y al menos cada 3 años	Gerente de Perforación																									
327	Requerimiento 8. El Regulado debe motivar y promover que su personal y el de contratistas, reporten actos y condiciones Inseguras y detengan trabajos u operaciones, cuando sean testigos o involucrados en riesgos inminentes de accidentes o incidentes.																										
328	Implementar la Tarjeta HSE, Política HSE, Sistema de Permiso de Trabajo para motivar la participación de todo el personal en reportar y detener operaciones ante actos o condiciones Inseguras	Director General / Gerente HSE																									
329	Reportar y detener operaciones ante actos o condiciones Inseguras a través de la Tarjeta HSE, Política HSE, Sistema de Permiso de Trabajo	Gerentes de Línea/ Externos																									
330	Requerimiento 9. El Regulado debe registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones Inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de Incidentes o accidentes.																										
331	Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones Inseguras que se reporten mediante la tarjeta HSE	Gerente HSE/Gerente de Perforación																									
332	XXIX. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad																										
333	Requerimiento 1. El Regulado debe mantener la Integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto, en cualquiera de las Etapas del Proyecto...																										

{ŠŎŇŠÚž ŷŤdzăúŇŷŤ I-f

ÓLŇŇžžŇŇŇ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10 - ANEXO III																																						
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin																																		
			2018	2019	2020																																	
			Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec
334	Mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad mediante los documentos STAP-P-1-M-25007, STAP-M-1-S-21339, STAP-M-1-S-13668 y STAP-P-1-S-20980	Gerente de Perforación	procedimientos contratistas. Actitud continua																																			
335	Establecer el programa de mantenimiento de equipos críticos para asegurar el funcionamiento adecuado los equipos críticos	Gerente de Perforación																																				
336	Requerimiento 2. El Regulado debe establecer un programa de auditorías de la Integridad mecánica.																																					
337	Implementar un programa de auditorías de Integridad mecánica, que Incluya dos auditorías al año	Gerente de Perforación																																				
338	Realizar la primera auditoría de Integridad mecánica 2018	Gerente de Perforación																																				
339	Realizar la primera auditoría de Integridad mecánica 2019	Gerente de Perforación																																				
340	Realizar la segunda auditoría de Integridad mecánica 2019	Gerente de Perforación																																				
341	Realizar la primera auditoría de Integridad mecánica 2020	Gerente de Perforación																																				
342	Realizar la segunda auditoría de Integridad mecánica 2020	Gerente de Perforación																																				
343	Realizar la primera auditoría de Integridad mecánica 2021	Gerente de Perforación																																				
344	Requerimiento 3. El Regulado debe establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, contruidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.																																					
345	Establecer un programa de mantenimiento para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados contruidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados	Gerente de Perforación																																				
346	Requerimiento 4. El Regulado debe ejecutar el mantenimiento, las Inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas.																																					
347	Ejecutar el mantenimiento, Inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con mejores prácticas de Ingeniería	Gerente de Perforación																																				
348	XXX. Seguridad de Contratistas																																					
349	Requerimiento 1. El Regulado es responsable por el desempeño en Seguridad Industrial, Operativa y protección del medio ambiente de sus contratistas en todas las Etapas de Desarrollo de su Proyecto.																																					

{ŠÖŃJŠÚ2 λYŘdzăŭŃJλ I-f ÓLJŃJ23ŃJ I-Y I-ŘŠ λYŁJfŠYŠŸŮ I-ÖŁšYŮŁYŦ2ŃJY I-ÖŁšYŁJŃJ2ÚŠ3λŘI- ŐI-22 ŁŦ2ă I-ŃJŮŃÖdzŁă MMO ŦŃJ I-ÖÖŁšYŁŁŘŠ ŁI- [CŁ! Łt è MMC Ödz I-ŃJÚ2 ŁJŁŃJŃJ I-Ŧ2 ŘŠ ŁI- [DŁ! ŁtŁ

{ŠÖŃJŠÚ2 λYŘdzăŭŃJλ I-f ÓLJŃJ23ŃJ I-Y I-ŘŠ λYŁJfŠYŠŸŮ I-ÖŁšYŮŁYŦ2ŃJY I-ÖŁšYŁJŃJ2ÚŠ3λŘI- ŐI-22 ŁŦ2ă I-ŃJŮŃÖdzŁă MMO ŦŃJ I-ÖÖŁšYŁŁŘŠ ŁI- [CŁ! Łt è MMC Ödz I-ŃJÚ2 ŁJŁŃJŃJ I-Ŧ2 ŘŠ ŁI- [DŁ! ŁtŁ

ŃŃYŦ ŘŠ ŁŠŃŦŦ

CMYI RS LŠa2yI-
PšŏŏH Iyř2cyI-ŏšy
ŁN2İŠİRI Őİ22 İ2ă
Fŭŭŏŏř2ă mmo Fŭİ-Őŏİsy
I RS İI [Cç! Lt è MMC
ŐŏzI-Ŭŭ2 LJ İ NJNJ İ-ř2 RŠ İI [Dç! Lt ç

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																										
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin																						
			2018				2019				2020				2021											
			Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
350	Asumir la responsabilidad por las actividades y la administración de riesgos que se derivan de los contratistas, prestadores de servicios y proveedores a través del contrato de servicios. Declaración de Acuerdo de voluntades pre y post award para la admin	Director General/Gerente de Procura	Actividad Continua																							
351	Requerimiento 2. El Regulado debe, durante la ejecución del Proyecto en sus diferentes etapas, establecer en los contratos o en cualquier acuerdo de voluntad que celebre con contratistas, que éstos deben contar con un Sistema de Administración...																									
352	Establecer en los contratos o en cualquier acuerdo de voluntad que celebre con los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios que éstos deben contar con un Sistema de Administración	Director General / Gerente de Procura																								
353	Emitir documento puente que demuestre que los sistemas de administración de los contratistas, prestadores de servicios y proveedores, son compatibles con los requisitos de la Agencia y con el sistema de administración de Eni México	Gerente HSE																								
354	Requerimiento 3. El Regulado debe seleccionar a sus contratistas, subcontratistas proveedores y prestadores de servicio considerando su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente,																									
355	Disponer de un proceso de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores en función en su desempeño en seguridad industrial y operativa, y protección al medio ambiente	Gerente HSE / Gerente de Procura																								
356	Asegurar que la selección de contratistas y otros, considere y evalúe: histórica incidentes-accidentes, indicadores desempeño HSE, competencia del personal, experiencia y capacidad técnica, infraestructura y criterios acepta	Gerente HSE / Gerente de Procura																								
357	Emitir el documento "pro eni mex hse Q05 - Int lo - rev 01: Manejo HSE de Contratistas"	Director General																								
358	Calificar, licitar y seleccionar a los contratistas	Gerente de Procura																								
359	Realizar la Adjudicación del contrato	Gerente de Procura																								
360	Realizar una reunión inicial y revisar el cumplimiento del contrato / Verificación, auditoría e inspección	Gerente HSE																								
361	Realizar los informes HSE (lesiones al personal, pérdidas o daños a materiales o equipos, incidentes o accidentes)	Gerente HSE																								
362	Evaluar el contrato e informe final	Gerente HSE																								
363	Implementar documento corporativo pro pr 01 eni Mexico r02 Marca y Procedimientos de Operación para las Actividades de Adquisición	Gerente de Procura																								

{ ŠÖNŠÚ2 λyŘdzăúNλI-f ÓLJN23NI-YI-ŘŠ λY LJfŠYŠyúI-Öλ5yúφ Lyř2NJI-YI-Öλ5y LJN2úŠËλŘI- ōI-22 f2ă I-NÚjNÖdzf2ă MMC TŇJI-ÖÖλ5yLL ŘŠ fI- [Cφ!Lt è MMC ÖdzI-NÚ2 LJ†NJNI-ř2 ŘŠ fI- [Dφ!Ltφ

{ ŠÖNŠÚ2 λyŘdzăúNλI-f ÓLJN23NI-YI-ŘŠ λY LJfŠYŠyúI-Öλ5yúφ Lyř2NJI-YI-Öλ5y LJN2úŠËλŘI- ōI-22 f2ă I-NÚjNÖdzf2ă MMC TŇJI-ÖÖλ5yLL ŘŠ fI- [Cφ!Lt è MMC ÖdzI-NÚ2 LJ†NJNI-ř2 ŘŠ fI- [Dφ!Ltφ

CUYI- RS USU
raioi: yř2NJI

Página 22

{ ŠÖNŠÚ2 λyŘdzăúNλI-f ÓLJN23N I-YI-ŘŠ
λY LJfŠY ŠyúI-Öλ5yúφ Lyř2N YI-Öλ5y
LJN2úŠ3λŘI- ōI-22 f2ă I-NÚNÖdzf2ă MMO
řN I-ÖÖλ5y LL ŘŠ fI- [Cφ!Lt è MMC
ÖdzI-NÚ2 LJ řN N I-ř2 ŘŠ fI- [Dφ!Lt φ

{ ŠÖNŠÚ2 λyŘdzăúNλI-f ÓLJN23N I-YI-ŘŠ
λY LJfŠY ŠyúI-Öλ5yúφ Lyř2N YI-Öλ5y
LJN2úŠ3λŘI- ōI-22 f2ă I-NÚNÖdzf2ă MMO
řN I-ÖÖλ5y LL ŘŠ fI- [Cφ!Lt è MMC
ÖdzI-NÚ2 LJ řN N I-ř2 ŘŠ fI- [Dφ!Lt φ

CNVI-ŘŠ LŠa2yI-
řIăŌH IYř2Y IŌsy
LJN2úŠ3λŘI- ōI-22 f2ă
I-NÚNÖdzf2ă MMO řN I-ÖÖλ5y
LŘŠ fI- [Cφ!Lt è MMC
LWYŠN LJN I-ř2 ŘŠ fI-
[Dφ!Lt φ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III											
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018	2019	2020	2021			
375	Planificar y programar las actividades de construcción, operación, mantenimiento, Inspección reparación u otras, asociadas con riesgos críticos y aspectos ambientales significativos Incluyendo a contratistas, prestadores de servicios y proveedores	Gerente de Perforación			Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
376	Requerimiento 8. Durante la ejecución de las actividades propias del contrato o cualquier acuerdo de voluntad celebrado con el Regulado, el personal del contratista, debe cumplir con los procedimientos y condiciones de Seguridad y las prácticas seguras				Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
377	Cumplir con los condicionantes del contrato en materia HSE	Gerente de Perforación/ ENS									
378	Evaluar que los contratistas, prestadores de servicios y proveedores cumplan con los procedimientos y condiciones de seguridad Industrial, operativa y protección al medio ambiente, y con las prácticas seguras mediante pro eni mex hse 005 - Int la - rev 01	Gerente HSE / Gerente de Perforación									
379	Requerimiento 9. Los trabajos que ejecuten los contratistas, deben contar con los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones correspondientes, según la naturaleza de las actividades propias del Proyecto.										
380	Implementar y resguardar los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones para los trabajos que ejecuten los contratistas, prestadores de servicios y proveedores	Gerente HSE / Gerente de Perforación									
381	Requerimiento 10. Durante la ejecución de los trabajos propios de la obra o el servicio realizado por los contratistas, se deben utilizar mecanismos para identificar, corregir y prevenir actos y condiciones inseguras que pudieran afectar el desempeño...										
382	Utilizar la tarjeta HSE para identificar, corregir actos y condiciones inseguras, seguimiento y cierre de recomendaciones durante el trabajo de contratistas, prestadores de servicios y proveedores	Gerente HSE / Gerente de Perforación									
383	Dar seguimiento a las observaciones realizadas por trabajos u operaciones que se detengan, debido a riesgos inminentes, actos y condiciones inseguras mediante el pro eni mex hse 011 - int cac - rev 03. Gestión de no conformidades, acciones correctivas y	Gerente HSE / Gerente de Perforación									
384	Requerimiento 11. Durante el tiempo en que se ejecuten los alcances del contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, se deben reportar, registrar e investigar los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista...										

{SÖNŠÚz
 λyŘdzăúNjλI-f
 ÓLJNJZƏNJI-Y
 I-ŘŠ
 λYŁJfŠYŠ
 yŮI-ÖłsyŮφ
 ŁyŦZŮYI-Öł
 sy
 ŁJNJZŮSƏλŘ
 I-ŮI-ŮZ fZă
 I-NŮJNÖdzfZă
 MMO
 ŦNJ I-ÖÖłsy
 LL ŘŠ fI-
 [Cφ!Łt è
 MMC
 ÖdzI-NŮZ
 ŁJŦNjNJI-ŦZ
 ŘŠ fI-
 [Dφ!Łtφ

{SÖNŠÚz λyŘdzăúNjλI-f
 ÓLJNJZƏNJI-YI-ŘŠ
 λYŁJfŠYŠyŮI-ÖłsyŮφ
 ŁyŦZŮYI-Öłsy
 ŁJNJZŮSƏλŘI-ŮI-ŮZ fZă
 I-NŮJNÖdzfZă MMO
 ŦNJ I-ÖÖłsyLL ŘŠ fI-
 [Cφ!Łt è MMC ÖdzI-NŮZ
 ŁJŦNjNJI-ŦZ ŘŠ fI- [Dφ!Łtφ

ČNŮYI-ŘŠ ŁJŠăZyŮ
 ŦJăŮI-ŁyŦZŮYI-ŮI-ŮY
 ŁJNJZŮSƏλŘI-ŮI-ŮZ fZă
 I-NŮJNÖdzfZă MMO ŦI-ŮŮI-ŮY
 ŁŘŠ fI- [Cφ!Łt è MMC
 ŁJŮYŠN ŁJŮI-ŮI-ŮZ ŘŠ fI-
 [Dφ!Łtφ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.- ANEXO III											
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018	2019	2020	2021			
385	Reportar, registrar e investigar los accidentes e incidentes relacionados con los contratistas, prestadores de servicios y proveedores mediante el pro eni mex hse 009 - int lo - rev 02 - Notificación, investigación y reportes de.	Gerente HSE / Gerente de Perforación			Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
386	Requerimiento 12. El Regulado debe evaluar y mejorar el desempeño en Seguridad Operativa, Industrial y protección al medio ambiente de sus contratista, según su Impacto en el Sistema de Administración.				Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
387	Evaluar y mejorar el desempeño en seguridad operativa, industrial y protección al medio ambiente de contratistas, prestadores servicios y proveedores conforme pro eni mex hse 005 - int lo - rev 01: Manejo HSE de Contratistas y pro eni mex hse 013 - int ca	Gerente HSE			Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
388	Evaluar el contrato e informe final conforme al "pro eni mex hse 005 - int lo - rev 01: Manejo HSE de Contratistas" y a través del "pro eni mex hse 013 - int cac - rev 01: Auditoría HSE" y del proceso de Retroalimentación a contratistas	Gerente HSE			Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
389	Requerimiento 13. Los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios deben cumplir con las Iniciativas de mejora para el desempeño en la Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente.				Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
390	Evaluar que contratistas, prestadores servicios y proveedores cumplan con las iniciativas de mejora para el desempeño mediante auditorías pro eni mex hse 013 - int cac - rev 01: Auditoría HSE y del proceso de retroalimentación	Gerente HSE / Gerente de Perforación			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
391	XXXI. Preparación y Respuesta a Emergencias				Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
392	Requerimiento 1. El Regulado debe estar preparado y ejecutar mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente que se presenten durante las diferentes Etapas del Proyecto.				Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
393	Emitir el documento "pro eni mex hse 007 - int pi - Director General rev 02: Estrategia de respuesta a emergencias"				Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
394	Emitir el documento "pro eni mex hse 008 - int pi - Director General rev 02: Plan de respuesta a emergencias"				May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
395	Ejecutar los procedimientos de respuesta para situaciones de emergencia de seguridad Industrial Gerente de y operativa, y protección al medio ambiente en todas las etapas del proyecto	Gerente HSE / Gerente de Perforación			Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
396	Requerimiento 2. El Regulado debe planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas considerando los apartados a) al j).				Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
397	Planificar y documentar las situaciones potenciales de emergencia a través del documento "pro eni mex hse 007 - int pi - rev 02: Estrategia de respuesta a emergencias"	Gerente HSE			Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug

A través del "pro eni mex hse 013 - Int

A través del "pro eni mex hse 013 - In

Página 27

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																																																				
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018												2019												2020												2021											
			Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec														
429	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 13	Director General																																																		
430	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 14	Director General																																																		
431	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 15	Director General																																																		
432	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 16	Director General																																																		
433	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 17	Director General																																																		
434	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 18	Director General																																																		
435	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 19	Director General																																																		
436	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 20	Director General																																																		
437	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 21	Director General																																																		
438	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 22	Director General																																																		
439	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 23	Director General																																																		
440	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 24	Director General																																																		
441	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 25	Director General																																																		
442	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 26	Director General																																																		
443	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 27	Director General																																																		
444	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 28	Director General																																																		
445	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 29	Director General																																																		

{ŠÖŇŠÚž λYŔdzăúŇλ I-f
óLŇŇžŇŇ I-YI- ŔŠ
λYŬfŠYŠyúI-ŎλsyŮφ
LyŦžŇYI-ŎλsyŬŇŇžŇŠŔI-
ŏI-žž fžă I-ŇŮŇŇŎdzfžă mmo
ŦŇŮI-ŎŎλsyŬ ŔŠ fI- [Cφ!Lt
è MMC ŎdzI-ŇŮž LJŦŇŇŇI-Ŧž
ŔŠ fI- [Dφ!Ltφ

{ŠÖŇŠÚž λYŔdzăúŇλ I-f
óLŇŇžŇŇ I-YI- ŔŠ
λYŬfŠYŠyúI-ŎλsyŮφ
LyŦžŇYI-ŎλsyŬ
LŇŇžŮŇŠŔI- ŏI-žž fžă
I-ŇŮŇŇŎdzfžă mmo ŦŇŮI-ŎŎλsyŬ
Ŭ ŔŠ fI- [Cφ!Lt è MMC
ŎdzI-ŇŮž LJŦŇŇŇI-Ŧž ŔŠ fI-
[Dφ!Ltφ

Página 28

{ŠÖŃŠÚ2
 λyŘdzăúŃλ I-f
 ÓLJŃZŃŃI-YI-ŘŠ
 λYŁJfŠYŠyúI-ŌłsyŮφ
 ŁyŦZŃYI-Ōłsy ŁJŃZŮŠŔI-
 ŌI-ŕZ fZă I-ŃŮŃŌdzfZă mmo
 ƦŃI-ŌŌłsy LL ŘŠ fI- [Cφ!Łt
 è mmc ŌdzI-ŃŮ2 ŁJŦŃŃŃI-ŦZ
 ŘŠ fI- [Dφ!Łtφ

{ŠÖŃŠÚ2 λyŘdzăúŃλ I-f
 ÓLJŃZŃŃI-YI-ŘŠ
 λYŁJfŠYŠyúI-ŌłsyŮφ
 ŁyŦZŃYI-Ōłsy ŁJŃZŮŠŔI-
 ŌI-ŕZ fZă I-ŃŮŃŌdzfZă mmo
 ƦŃI-ŌŌłsy LL ŘŠ fI- [Cφ!Łt
 è mmc ŌdzI-ŃŮ2 ŁJŦŃŃŃI-ŦZ
 ŘŠ fI- [Dφ!Łtφ

{ŠÖŃŠÚ2 λyŘdzăúŃλ I-f
 ÓLJŃZŃŃI-YI-ŘŠ
 λYŁJfŠYŠyúI-ŌłsyŮφ
 ŁyŦZŃYI-Ōłsy
 ŁJŃZŮŠŔI- ŌI-ŕZ fZă
 I-ŃŮŃŌdzfZă mmo ƦŃI-ŌŌłsy
 LL ŘŠ fI- [Cφ!Łt è mmc
 ŌdzI-ŃŮ2 ŁJŦŃŃŃI-ŦZ ŘŠ fI-
 [Dφ!Łtφ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018												2019					2020					2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
446	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 30	Director General																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																																																		
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	2018												2019												2020												2021											
			Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
461	Realizar y aprobar el Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección 2019	Director General/ Gerente HSE																																																
462	Realizar y aprobar el Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección 2020	Director General/ Gerente HSE																																																
463	Realizar y aprobar el Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección 2021	Director General/ Gerente HSE																																																
464	Realizar el reporte Eni upstream 2019	Director General/ Gerente HSE																																																
465	Realizar el reporte Eni upstream 2020	Director General/ Gerente HSE																																																
466	Realizar el reporte Eni upstream 2021	Director General/ Gerente HSE																																																
467	Requerimiento 2. El Regulado debe establecer los criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad considerando los apartados a) al h).																																																	
468	Establecer los criterios para evaluar el desempeño del sistema de administración y su efectividad, mediante el "pro eni mex hse 015 - int mi- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección"	Gerente HSE																																																
469	Programar y preparar la Revisión por la Dirección de los Gestión de HSE	Director General/ Gerente HSE																																																
470	Requerimiento 3. El Regulado debe monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Operativa y de protección ambiental, los requisitos legales y otros, considerando los apartados a) al e)																																																	
471	Monitorear resultados de las auditorías e Inspecciones, la cultura y eficacia de participación de los empleados, cumplimiento de la política y objetivos a través del "pro eni mex hse 001-int pl-rev-00 y de la revisión de dirección pro eni mex hse 015-int	Gerente HSE																																																
472	Realizar la Revisión por la Dirección 2019	Director General/ Gerente HSE																																																
473	Realizar la Revisión por la Dirección 2020	Director General/ Gerente HSE																																																
474	Realizar la Revisión por la Dirección 2021	Director General/ Gerente HSE																																																
475	Requerimiento 4. El Regulado debe cerrar los hallazgos, así como las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño y mantener la documentación correspondiente.																																																	
476	Elaborar un plan de acción para cerrar los hallazgos, las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño. Mantener la documentación correspondiente	Gerente HSE																																																

{ŠŎŦŠŮŽ ŷŦŦdzăŭŦŦŦ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10 - ANEXO III											
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018	2019	2020	2021			
477	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2019	Director General/ Gerente HSE			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
478	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2020	Director General/ Gerente HSE			Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
479	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2021	Director General/ Gerente HSE			Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
480	Requerimiento 5. El Regulado debe mantener en buen estado, los equipos de seguimiento y medición y calibrarse o verificarse según corresponda.										
481	Dar seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipos de seguimiento y medición, que se encuentren calibrados y verificarlos	Gerente de Perforación									
482	Requerimiento 6. Contar con personal competente para la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones.										
483	Contratar y mantener servicios con empresas acreditadas para realizar la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones	Gerente de Perforación									
484	Requerimiento 7. Elaborar un programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificación de los equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencias.										
485	Dar seguimiento al programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificación de los equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencias	Gerente de Perforación									
486	XXXX. Auditorías										
487	Requerimiento 1. El Regulado debe documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el Sistema de Administración.										
488	Emitir el documento "pro eni mex hse 013 - int cac Director General - rev 01: Auditoría HSE"										
489	Documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el sistema de administración mediante el documento "pro eni mex hse 013 - int cac - rev 01: Auditoría HSE"	Gerente HSE									
490	Elaborar y aprobar el Programa de Auditorías en materia de HSE 2019	Director General/Gerente HSE									
491	Elaborar y aprobar el Programa de Auditorías en materia de HSE 2020	Director General/Gerente HSE									
492	Elaborar y aprobar el Programa de Auditorías en materia de HSE 2021	Director General/Gerente HSE									
493	Definir el equipo auditor	Director General/ Gerente HSE									

{SÖNJŜÚ2 λyŘdzăúNλ I-f
óLJNJ2EJNJ I-Y I- ŘŜ
λY LJfŜYŜyú I-Ŏλ5yŮφ
Ly†2NJY I-Ŏλ5y LJNJ2ÚŜEλŘI- ōI-22
f2ă I-NÚJNŎdzf2ă MMO FNJ I-ŎŎλ5y LL
ŘŜ fl- [Cφ! Lt è MMC Ŏdz I-NÚ2
LJ† NJNJ I-†2 ŘŜ fl- [Dφ! Lt φ
f2ă
I-NÚJNŎdzf2ă
ă MMO
FNJ I-ŎŎλ5
y LL ŘŜ
fl-
[Cφ! Lt
è MMC
Ŏdz I-NÚ2
LJ† NJNJ I-†2
ŘŜ fl-
[Dφ! Lt φ

{SÖNJŜÚ2 λyŘdzăúNλ I-f
óLJNJ2EJNJ I-Y I- ŘŜ
λY LJfŜYŜyú I-Ŏλ5yŮφ
Ly†2NJY I-Ŏλ5y LJNJ2ÚŜEλŘI- ōI-22
f2ă I-NÚJNŎdzf2ă MMO FNJ I-ŎŎλ5y LL
ŘŜ fl- [Cφ! Lt è MMC Ŏdz I-NÚ2
LJ† NJNJ I-†2 ŘŜ fl- [Dφ! Lt φ

{SÖNJŜÚ2 λyŘdzăúNλ I-f
óLJNJ2EJNJ I-Y I- ŘŜ
λY LJfŜYŜyú I-Ŏλ5yŮφ
Ly†2NJY I-Ŏλ5y LJNJ2ÚŜEλŘI- ōI-22
f2ă I-NÚJNŎdzf2ă MMO
FNJ I-ŎŎλ5y LL ŘŜ fl- [Cφ! Lt è MMC
Ŏdz I-NÚ2 LJ† NJNJ I-†2 ŘŜ fl- [Dφ! Lt φ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10 - ANEXO III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018												2019												2020												2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
494	Ejecutar el Plan de Auditoría	Director General / Gerente HSE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

{SÖNŞÜZ İYRdzäüNİİ-f ÓLJNÜZƏNİ-Yİ- RŞ İYLİfŞYŞYüİ-ÖŁsyYÜ
LYfZNYİ-ÖŁsyY LJNÜZÜSƏİRİ- ōİ-22 f2ă İ-NÜjNÖdzf2ă mmo FNİ-ÖÖŁsyY
LL RŞ fİ- [CΦ! Lt è MMC Ödzİ-NÜZ LJİNÜİ-İ2 RŞ fİ- [DΦ! Lt Φ

{SÖNŞÜZ İYRdzäüNİİ-f ÓLJNÜZƏNİ-Yİ- RŞ İYLİfŞYŞYüİ-ÖŁsyYÜ
LYfZNYİ-ÖŁsyY LJNÜZÜSƏİRİ- ōİ-22 f2ă İ-NÜjNÖdzf2ă mmo
FNİ-ÖÖŁsyY LL RŞ fİ- [CΦ! Lt è MMC Ödzİ-NÜZ LJİNÜİ-İ2 RŞ fİ- [DΦ! Lt Φ

{SÖNŞÜZ İYRdzäüNİİ-f ÓLJNÜZƏNİ-Yİ- RŞ İYLİfŞYŞYüİ-ÖŁsyYÜ
LYfZNYİ-ÖŁsyY LJNÜZÜSƏİRİ- ōİ-22 f2ă İ-NÜjNÖdzf2ă mmo
FNİ-ÖÖŁsyY LL RŞ fİ- [CΦ! Lt è MMC Ödzİ-NÜZ LJİNÜİ-İ2 RŞ fİ- [DΦ! Lt Φ

CİNYİ- RŞ LİSİZİYİ
PİİÖİ- İYfZNYİ-ÖŁsyY
LJNÜZÜSƏİRİ- ōİ-22 f2ă
FNİ-ÖÖŁsyY mmo FNİ-ÖÖŁsyY
LL RŞ fİ- [CΦ! Lt è MMC
LYYŞNİ-İ2 RŞ fİ- [DΦ! Lt Φ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																																								
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018												2019				2020				2021															
			Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
510	Requerimiento 1. El Regulado debe registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar los incidentes y accidentes que ocurran durante cualquiera de las etapas del Proyecto																																							
511	Registrar, investigar, analizar, identificar causas, cumplimiento de recomendaciones y comunicación de accidentes e incidentes de acuerdo al "pro enl mex hse 009 - int lo - rev 02- Notificación, Investigación y reportes de Incidentes"	Gerente HSE																																						
512	Emttr el documento "pro enl mex hse 009 - int lo - rev 02- Notificación, Investigación y reportes de Incidentes"	Director General																																						
513	Notificar y reportar el accidente o incidente	Gerentes de Línea																																						
514	Clasificar el accidente o incidente y determinar el nivel de gravedad	Gerente HSE																																						
515	Realizar el reporte del evento en INDACO	Gerente HSE																																						
516	Notificar el evento a la ASEA de acuerdo a las Disposiciones Administrativas aplicables	Director General																																						
517	Realizar la investigación de causa raíz del accidente o incidente / Emttr el reporte y enviar al Director General	Director General, Gerente de Línea																																						
518	Determinar e implementar el plan de acción preventiva y correctiva del evento	Gerente de Línea																																						
519	Comunicar las lecciones aprendidas	Gerente HSE																																						
520	Realizar el resumen de estadísticas de seguridad	Gerente HSE																																						
521	Requerimiento 2. El Regulado debe asignar personal competente para realizar la Investigación de los incidentes y accidentes.																																							
522	Asignar al personal competente para investigar accidentes e incidentes de acuerdo al documento "pro enl mex hse 009 - int lo - rev 02- Notificación, Investigación y reportes de Incidentes"	Director General, Gerente de Perforación																																						
523	Requerimiento 3. El Regulado debe integrar grupos de investigación de incidentes y accidentes que incluyan al personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario.																																							
524	Integrar grupos de investigación de accidentes e incidentes multidisciplinarios y con el personal involucrado en el evento de acuerdo al documento "pro enl mex hse 009 - int lo - rev 02- Notificación, Investigación y reportes de Incidentes"	Director General, Gerente de Perforación																																						

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ d z f 2 ā
M M O
Ŧ Ŋ I · Ŏ Ŏ λ ɣ
L L Ŕ Š f I ·
[C φ ! L t è M M O
M M C
Ŏ d z I · Ŋ ů 2
L J f Ŋ Ŋ Ŋ I · f 2 Ŕ Š f I ·
Ŕ Š f I ·
[D φ ! L t φ

{ Š Ŏ Ŋ Š ů 2
λ y Ŕ d z ā ů Ŋ λ I · f
f
ó L Ŋ Ŋ 2 ɛ Ŋ I ·
Y I · Ŕ Š
λ Y L J f Š Y Š
y ů I · Ŏ λ ɣ y ů φ
Ly f 2 Ŋ Y I · Ŏ λ ɣ y
λ ɣ y
L Ŋ Ŋ 2 ů Š ɛ λ Ŕ I ·
I · ō I · 2 2
f 2 ā
I · Ŋ ů Ŋ Ŏ

{ŠÖNŠÚZ
 λyŘdzăúNŲI-
 f
 ÓLJNŲZƏNŲI-
 YI- ŘŠ
 λYŁJfŠYŠ
 yúI-ŎλɤyŮφ
 ŁyƦZNŲYI-Ŏ
 λɤy
 ŁJNŲZŮŠƏλŘ
 I- ŎI-ɤZ
 fZă
 I-NŲŲŎdzfZă
 MMO
 ƦNŲI-ŎŎλɤy
 LL ŘŠ fI-
 [Cφ!Łt è
 MMC
 ŎdzI-NŲŲZ
 ŁJŁNŲNŲI-ƦZ
 ŘŠ fI-
 [Dφ!Łtφ

{ŠÖNŠÚZ λyŘdzăúNŲI-
 f
 ÓLJNŲZƏNŲI- YI- ŘŠ
 λYŁJfŠYŠ yúI-ŎλɤyŮφ
 ŁyƦZNŲYI-Ŏλɤy
 ŁJNŲZŮŠƏλŘI- ŎI-ɤZ fZă
 I-NŲŲŎdzfZă MMO ƦNŲI-ŎŎλɤy
 LL ŘŠ fI- [Cφ!Łt è MMC
 ŎdzI-NŲŲZ ŁJŁNŲNŲI-ƦZ ŘŠ fI-
 [Dφ!Łtφ

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ENI MÉXICO ÁREA CONTRACTUAL 10.-ANEXO III																										
ID	Nombre de la Tarea	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	2018				2019				2020				2021									
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
525	Requerimiento 4. El Regulado debe aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional o Internacional para																									
526	Aplicar metodologías de reconocimiento nacional e Internacional de acuerdo al documento "pro eni mex hse 009 - Int lo - rev 02- Notificación, Investigación y reportes de incidentes"	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico																								
527	Requerimiento 5. El Regulado debe identificar en cada Investigación de incidente o accidente que realice, las causas que dieron origen al evento.																									
528	Identificar las causas de accidentes e incidentes mediante la implementación del documento "pro eni mex hse 009 - Int lo - rev 02- Notificación, Investigación y reportes de incidentes"	Director General / Gerente HSE																								
529	Requerimiento 6. El Regulado debe establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las Investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan.																									
530	Establecer recomendaciones, acciones correctivas y preventivas de acuerdo al documento "pro eni mex hse 009 - Int lo - rev 02- Notificación, Investigación y reportes de incidentes"	Director General / Gerente HSE																								
531	Requerimiento 7. El Regulado debe cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la Investigación del Incidente o accidentes.																									
532	Cumplir con recomendaciones, acciones correctivas y preventivas	Director General / Gerente HSE																								
533	Requerimiento 8. El Regulado debe comunicar los resultados de la Investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al personal que participa en el Proyecto, Incluyendo administradores, ejecutores, contratistas...																									
534	Comunicar los resultados de la Investigación y del cumplimiento de recomendaciones a todo el personal interno, contratistas, proveedores de servicios y proveedores conforme al pro eni mex hse 006 - Int pl - rev 02: Capacitación y Comunicación	Director General / Gerente HSE																								
535	Requerimiento 9. El Regulado debe comunicar al Interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.																									
536	Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones a todo el personal interno, contratistas, proveedores de servicios y proveedores conforme al pro eni mex hse 006 - Int pl - rev 02: Capacitación y Comunicación	Director General / Gerente HSE																								

{ Š Ŏ Ň Š Ů ž λ γ Ŕ dz ä ü Ň λ I · f

ó L J Ň ž ž Ň I · Y I · Ŕ Š

λ Y L J f Š Y Š y Ů I · Ŏ λ ž y Ů φ

Ly Ŧ ž Ň Y I · Ŏ λ ž y

L J Ň ž Ů Š ž λ Ŕ I · ō I · ž ž Ŧ ž ä

I · Ň Ů Ň Ŏ dz Ŧ ž ä m m o

Ŧ Ň I · Ŏ Ŏ λ ž y L L Ŕ Š Ŧ I ·

[C φ ! L t è m m c Ŏ dz I · Ň Ů :

L J † Ň Ň I · Ŧ ž Ŕ Š Ŧ I ·

[D φ ! L t φ

Página 34

