

8. Cronograma de remediación

Para más claridad en los tiempos de ejecución de las actividades de la propuesta de remediación, se presenta un diagrama de Gantt.

CRONOGRAMA DE REMEDIACIÓN DE SALTILLO, COAHUILA																																									
P	Concepto	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Perforación e instalación de pozos de bioventeo	■	■																																						
2	Perforación e instalación de pozos de extracción de vapores		■	■	■																																				
3	Pruebas de radio de influencia en campo				■																																				
4	Instalación de ramaleo de tubería		■	■																																					
5	Instalación de equipos de tratamiento					■	■																																		
6	Pruebas operacionales						■																																		
7	Tratamiento de suelo por extracción de vapores									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
8	Tratamiento de suelo por bioventeo									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
9	Verificaciones de los sistemas de tratamiento										■				■				■				■				■				■										
10	Monitoreo del proceso de remediación									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
11	Muestreo Intermedio														■																										
12	Muestreo Final Comprobatorio																																								
13	Desinstalación de equipos y materiales																																					■	■		
14	Limpieza de las zonas de trabajo																																								■

